

# Transformation Koningin Sophiestraat The Hague

11 oktober 2017

**TREBBE**

ONTWIKKELT EN BOUWT



JWT

1. **Introductie / Introduction**
2. **Bouwplaats / Construction site**
3. **Sloop en maatregelen / Demolition and measures**
4. **Planning**
5. **Communication**



## 2. Construction site



20170608Bouwplaatsinrichting Transformatie Den Haag.pdf

## 3. Demolition

### What is going to be demolished?

- ✓ Asbestos (glue)
- ✓ Door openings staircase
- ✓ Stairs and platforms
- ✓ Tiles
- ✓ Openings for new elevator
- ✓ Front end rear side
- ✓ Window frames
- ✓ Roof
- ✓ Shafts in every apartment
- ✓ Cutting prefab elements for the balconies
- ✓ Demolish screed bathrooms and toilets
- ✓ Installations

### Wat te verwijderen?


Asbest  
Sparingen trap  
Trappen en bordessen  
Tegelwerk  
Sparingen voor nieuwe lift  
Voorkant en achterkant  
Kozijnen  
Dak  
Schachten in de appartementen  
Sparingen t.b.v. balkons  
Dekvloeren natte ruimten  
Installaties

← 31 Kon. Sophiestraat

Den Haag, Zuid-Holland



🕒 Street View - jun. 2015



### Activities / measures;

- ✓ Start demolishing interior and keep the facade closed;
- ✓ Try sawing instead of cutting when possible;
- ✓ Start at 07.00 till 19.00 (till 09.00 try to keep the noise down);
- ✓ Demolishing on certain days possible;
- ✓ Humidify dust;
- ✓ Using no aggregates;
- ✓ Sound level meters and vibration meters;

### Activiteiten / maatregelen

Start sloop binnen  
Zagen i.p.v. hakken  
Van 07.00 – 09.00 uur meest geluidsarme werkzaamheden  
Afspreken voorkeursdagen  
Bevochtigen stof  
Geen aggregaten / bouwstroom aanwezig  
Geluidsmeters op gevels



20170519Teslopononderdelen.pdf